

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 13:00 Hrs del día 21 de febrero de 2025 reunidos en el sitio de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 2 DE 5)"**, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 166 del Reglamento de la Ley en cita; se reunieron quienes firman al calce de la presente con la finalidad de efectuar la Recepción Final de la obra ya citada y cuyos datos relevantes se enuncian a continuación.

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. de contrato:                   | JAPAMI/AD/PRODDER/2024-13         |
| Contratista:                       | Constructora Allien, S.A. de C.V. |
| Monto de contrato:                 | \$9'546,509.70 I.V.A. Incluido    |
| Fecha de inicio según contrato:    | 30 de agosto de 2024              |
| Fecha de término según contrato:   | 10 de febrero de 2025             |
| Plazo de ejecución según contrato: | 165 días naturales                |
| Fecha de término real              | 18 de enero de 2025.              |

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Suministro e instalacion de de tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) endiametros de 12" a 30" de diametro para construccion de red de drenaje pluvial, asi como la construccion de pozos de visita y bocas de tormenta.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

| NÚMERO      | PERÍODO      |            | IMPORTE        |
|-------------|--------------|------------|----------------|
| 1           | 30/08/2024   | 11/09/2024 | \$933,165.31   |
| 2           | 12/09/2024   | 11/10/2024 | \$1,223,365.73 |
| 3           | 12/10/2024   | 10/11/2024 | \$1,563,081.22 |
| 4           | 11/11/2024   | 10/12/2024 | \$1,041,095.75 |
| 5           | 11/12/2024   | 31/12/2024 | \$751,755.03   |
| 6 FINIQUITO | 01/01/2025   | 18/01/2025 | \$1,442,346.68 |
|             | ESTIMADO     |            | \$6,954,809.72 |
|             | POR CANCELAR |            | \$2,591,699.98 |

**DECLARACIÓN**

Declara la empresa contratista que previamente a este acto, entregó en el departamento de supervisión de JAPAMI, los planos correspondientes al diagnóstico, así como toda la documentación necesaria para la operación y mantenimiento de la infraestructura y se hace constar que el contratista entregó en el departamento de supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.

**SANCIONES:**

Ninguna

**APOYADO CON RECURSOS  
DEL PROGRAMA PRODDER**

## GARANTÍAS

Cia. de fianzas: : CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Fianza núm. 2295228, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado JAPAMI/AD/PRODDER/2024-13 (monto de la fianza \$954,650.97).

Cia. de fianzas: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Fianza núm. 2295233, para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por la JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado JAPAMI/AD/PRODDER/2024-13 (monto de la fianza \$2,863,952.91).

Cia. de fianzas: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Fianza núm. 2324357, para garantizar los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado JAPAMI/AD/PRODDER/2024-13 (monto de la fianza: \$695,480.97).

## RECEPCIÓN

La JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato número JAPAMI/AD/PRODDER/2024-13, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos.

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por la contratista, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

## RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:

Una vez verificado el expediente por las personas que intervienen en el acto, se concluye que la obra se encuentra terminada y con la finalidad y el destino de su ejecución según las especificaciones requeridas, y en condiciones de ser recibido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (JAPAMI).

## NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><b>Oscar Cuevas Olivas,</b><br>Gerente de Ingeniería y Proyectos.          | <br><b>Miguel Alanis Barroso,</b><br>Director de Administración de Obra | <br><b>David Ulises Nicasio Collazo</b><br>Residente De Obra Pública |
| <b>TESTIFICAN</b> representantes de:  |  |   |
| <br><b>Javier Jaimes Mundo</b><br>Contraloría Municipal                        | <br><b>Everardo Rodriguez Vazquez,</b><br>Órgano Interno de Control.   |   |
| <br><b>Jose Alberto de Jesus Quiroz Barroso</b><br>Secretaría de la Honestidad |  |   |
| <b>Por la Empresa Contratista, Constructora Allien, S.A. de C.V.:</b>   |  |   |
| <br><b>Antonio Jiménez Zavala</b><br>Apoderado Legal                           |  |   |

**APOYADO CON RECURSOS  
DEL PROGRAMA PRODDER**