

## CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO No. JAPAMI/LS/RP/OP/2025-14-01

Convenio modificatorio por diferimiento de inicio de Obra Pública No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2025-14**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto Castañeda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará **JAPAMI**, y por la otra, la empresa denominada Eco Perforaciones y Construcciones, S.A. de C.V., representado por su Apoderado Legal José Martínez Juárez, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará **LAS PARTES**; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

### ANTECEDENTES

**PRIMERO.** En fecha 16 del mes de julio de 2025, se suscribió el Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2025-14**, en virtud del cual **JAPAMI** encomendó a **EL CONTRATISTA** realizar los trabajos consistentes en **REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (INCLUYE AFORO) (2025)**, con un monto de contrato por la cantidad de **\$3,919,607.97 (Tres millones novecientos diecinueve mil seiscientos siete pesos 97/100 M.N.)**, I.V.A. incluido.

**SEGUNDO.** El plazo de ejecución que se pactó originalmente en la respectiva cláusula Quinta del contrato referido en el antecedente Primero, fue de **180 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obligó a iniciar la obra pública el día **28 de julio de 2025** y a terminarla el **23 de enero de 2026**.

**TERCERO.** Mediante escrito número ECO/JAPAMI/DISTRITO 2/25-01, de fecha 16 de agosto de 2025, **EL CONTRATISTA** solicitó un diferimiento de la ejecución de la obra por la demora en el pago del anticipo, así como la actualización del calendario de ejecución del calendario de ejecución.

**CUARTO.** La justificación de la necesidad de diferir en tiempo el contrato, se encuentra sustentado en el **Dictamen técnico** por parte del supervisor de obra de **JAPAMI**, donde se contienen las causas que lo originan, debidamente fundado y motivado, así como el oficio número JAPAMI/GIP/00139/2025, de fecha 26 de agosto de 2025, junto con el nuevo Programa de ejecución valorizado mensualmente, considerando los conceptos que se realizarán durante la vigencia del contrato, los cuales, se incorporan y forman parte de este instrumento.

**QUINTO.** Por así convenir a **LAS PARTES**, están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio, con el único objeto de diferir el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en la cláusula quinta del Contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2025-14**.

CONVENIO MODIFICATORIO  
POR DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
EJECUCIÓN CONVENIDO



**SEXTO.** El presente convenio se autorizó de conformidad con lo establecido en el Artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 117, 154 y 155 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, así como en la reunión de la Comisión: III La de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas número 10/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011, en el segundo párrafo, punto cuatro.

### JUSTIFICACIÓN

Mediante escrito número ECO/JAPAMI/DISTRITO 2/25-01, de fecha 16 de agosto de 2025, **EL CONTRATISTA** solicitó un diferimiento al plazo de ejecución por la demora en el pago del anticipo, derivado de que con fecha 15 de agosto de 2025, se entregó el anticipo correspondiente del contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2025-14**, por lo que es necesario diferir el programa de ejecución de los trabajos en igual número de días de retraso por la entrega tardía del anticipo, no siendo causa imputable a **EL CONTRATISTA**.

Por lo anterior, una vez analizada la solicitud de **EL CONTRATISTA, JAPAMI** determina que es procedente diferir el plazo de ejecución por un total de 18 días naturales.

### FUNDAMENTO

De conformidad con el Artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 117 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato en relación con la cláusula tercera del contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2025-14**.

Derivado de los antecedentes señalados, la justificación y fundamentación legal previamente referida, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. LAS PARTES** manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto modificar la cláusula Quinta para diferir el plazo de ejecución de los trabajos, establecidos en el Contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2025-14**, debido a las causales mencionadas en las declaraciones y justificación que anteceden.

**SEGUNDA. LAS PARTES** acuerdan diferir el plazo de ejecución de los trabajos originalmente convenido en la cláusula quinta del contrato original, para establecer como fecha de inicio de los trabajos el día **16 de agosto de 2025** y como fecha de término el día **11 de febrero de 2026**.

**TERCERA. LAS PARTES** reconocen que no es necesario modificar las garantías del contrato, en virtud de que las mismas no contienen una fecha de vigencia, sino que está sujeta su vigencia hasta la firma del Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **LAS PARTES**.

CONVENIO MODIFICATORIO  
POR DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
EJECUCIÓN CONVENIDO



**CUARTA. LAS PARTES** acuerdan que las cláusulas del contrato principal de Obra, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio, se firma por duplicado en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **26 (veintiséis) días del mes de octubre del año 2025 (dos mil veinticinco)**.

**POR EL CONTRATISTA**



**JOSÉ MARTÍNEZ JUÁREZ**  
APODERADO LEGAL

**POR JAPAMI**



**ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA**  
DIRECTOR GENERAL



**HÉCTOR ARTURO RANGEL RANGEL**  
APODERADO LEGAL

**TESTIGOS**



**ERICK PACHECO LÓPEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



**OSCAR CUEVAS OLIVAS**  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



**CARLOS EDUARDO SOLÍS PACHECO**  
SUPERVISOR DE OBRA

CONVENIO MODIFICATORIO  
POR DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
EJECUCIÓN CONVENIDO

